打 合 せ 目 次

1.	第1回	打合せ議事録	1月31日	(金)	 1
2.	第2回	打合せ議事録	2月14日	(金)	3

第1回	打合せ記録簿					
事務所名	公益財団法人東京都公園協会	受託者	株式会社プレック研究所			
委託件名	2024 年度六義園剡溪流護岸補修工事事前調査委託	契約番号	2024 東公協契 第 01830 号			
安心门石		場所	六義園			
日時	令和7年(2025)1月31日(金) 10:00~12:00	打合せ方式	会議・現地・Web・電話			
山中本	委託者	受託者				
出席者	伊藤係長 (以下、公園協会)	廣瀬、銅(以下、プレック)				

1. 議題

- ・業務内容の確認
- 本業務に係る確認事項
- ・スケジュール

2. 配布資料

- ・打合せ次第
- ・業務計画書(案)

3. 打合せ内容

(1)業務内容の確認

打合せ次第と業務計画書(案)を用いて、業務内容の確認を行った。

①調査の対象範囲

・本業務の対象範囲は、白鷗橋南東側の護岸構造物が不明な区間(白鷗橋から約50m程度、補修済の乱杭護岸まで)及び、白鷗橋から山陰橋・藤波橋を経て渡月橋付近に至る両護岸であることを、現地にて公園協会と確認した。

②調査内容について

- ・調査内容は、1護岸構造と2損傷状況の2項目に分類する。
- ・1 護岸構造は、仕様書には記載されていないが、調査・検討の基礎データとして整理する。
- ・2 損傷状況は、空洞部の奥行きと高さ、木杭の腐朽とぐらつきの2項目に分類する。 空洞部については、検尺を用いて調査し、蛇籠の設置を考慮して奥行きと高さが30 cm以下 と30 cm以上の2項目に分類して整理する(30 cm以上の範囲は、最大値を計測)。 木杭については、目視と打診にて調査し、木杭の再利用の可能性を確認することを目的に、 池泉の通常時の水面以下の箇所の腐朽の有無、ぐらつきの有無の2項目に分類して整理する。

③成果品について

- ・調査報告書2部の他に、電子データ2部を追加する。
- ・成果品の構成については、第1章調査計画、第2章調査結果の2段階構成とする。 第1章調査計画は、業務計画を活用することとし、第2章調査結果は、各調査の結果を平 面図上に示したものを成果として整理する。

④調査時の留意事項

- ・調査の実施にあたっては、公園協会がセンターへ連絡し調整を行う。
- ・調査時には、関係者であることが分かるように、腕章やビブス、ヘルメットを着用する。
- ・調査の開始時や終了時、一時的に外へ出る際は、必ずセンターへ声をかける。

(2) スケジュール

- ・現地調査は、2月7日(金)と2月10日(月)の2日間を予定する。
- ・降雨等で調査が実施できない場合は、12~14日の期間に変更する。

(3) その他

- ・保存活用計画や令和5年度の実施設計で使用している平成11年(1999)の測量データを公園協会より提供していただく。
- ・業務計画書については、今回の打合せ内容(成果品の内容、六義園サービスセンターの窓口等)を踏まえて修正を行い、鑑を付けて後日公園協会に提出する。

以上

第2回	打合せ記録簿					
事務所名	公益財団法人東京都公園協会	受託者	株式会社プレック研究所			
委託件名	2024 年度六義園剡溪流護岸補修工事 事前調査委託	契約番号	2024 東公協契 第 01830 号			
安配仟石		場所	六義園			
日時	令和7年(2025)2月14日(金) 10:30~12:00	打合せ方式	会議・現地・Web・電話			
山中土	委託者	受託者				
出席者	伊藤係長 (以下、公園協会)	廣瀬、銅(以下、プレック)				

1. 議題

- ・成果品の確認
- 完了検査
- その他

2. 配布資料

- ・打合せ次第
- · 成果品一式

3. 打合せ内容

(1)成果品の確認

- ・p1 護岸構造に関する調査は、空洞ありとなしで分割しているが、構造としては同一である ため、空洞ありとなしを統一する。
- ・p4 空洞部の奥行と高さの平面図には延長を追記するとともに、30 cm未満の空洞部が存在しなかったことを凡例で追記する。
- ・p5 木杭の腐朽の平面図は、腐朽ありなしを○×で表現しているが、表現が分かりづらいため、赤と青の2色で表現し修正する。
- ・p6木杭のぐらつきの平面図は、ぐらつきありなしを○×で表現しているが、表現が分かり づらいため、赤と青の2色で表現し修正する。
- ・p7調査結果のまとめには、試験施工(繊維蛇籠)の工法が試験施工以外の場所でも適用可能できるかを記載する。適用できない場合には、その理由を記載する。

(2) 完了検査

- ・完了検査は以下の日程で公園協会が調整する。
 - 2月20日 (木) AM·PM
 - 2月21日(金) AM·PM

(3) その他

・委託完了届や作業工程表、納品書等の完了書類については、2月19日(水)までに公園協会に提出する。

以上